

空港绿地新城六期项目进度（12月16日）

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成55%



2 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成50%，室内精装修完成73%



3 号楼（15F）

外立面保温完成98%，外墙涂料完成95%，一体板完成45%，精装修完成43%



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，保温完成45%



5 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成85%，
室内精装完成73%



6 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成85%，
室内精装完成73%



7 号楼（16F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成90%，
一体板完成45%，室内精装修完成70%



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成45%



9 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成85%，
室内精装完成70%



10 号楼 (8+1F)

外墙保温、涂料完成，一体板完成85%，室内精装完成70%



11 号楼 (16F)

外墙保温完成98%，涂料完成90%，一体板完成30%，室内精装完成43%



12 号楼 (8+1F)

外墙保温完成97%，涂料完成75%，室内精装修完成15%



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成80%，
室内精装施工完成16%



14 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成60%，室
内精装修完成25%



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成71%，
室内精装修完成16%



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，
室内精装修完成21%



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成25%



18 号楼（16F）

室内精装完成22%



19 号楼（16F）

外保温完成98%，涂料完成50%，室内精装修完成41%



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成52%，室内精装完成18%



21 号楼（15F）

室内精装材料倒运



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成80%，小市政完成52%，
景观完成43%



地下

地库二构及抹灰施工完成，二遍腻子
完成40%，顶棚涂料完成95%，地坪浇
筑完成，桥架安装67%，消防通风管
安装50%

