

空港绿地新城四期项目进度（12月23日）

1 号楼（15F）

内墙抹灰完成，窗框安装完成，
防火门框安装完成，外保温抹灰完成40%



2 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成85%，外墙
保温完成，涂料完成，地暖完成，
屋面瓦完成，一体板完成75%，公区装修
完成60%



3 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成85%，外墙
保温完成，外墙涂料完成，屋面瓦完成
地暖完成70%，一体板完成40%，公区装
修完成40%



4 号楼（6F）

抹灰完成，玻璃安装完成85%，外保温完成，外墙涂料完成，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成75%，公区装修完成40%



5 号楼（6F）

抹灰完成，外墙保温完成，涂料完成，玻璃安装完成85%，地暖完成，屋面瓦完成，一体板完成75%，公区装修完成70%



6 号楼（15F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成73%，新风系统安装完成，地暖保护层完成



7 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成,
一体板完成, 固定玻璃窗扇安装完成,
精装施工完成85%, 屋面瓦完成, 橱柜
进场



8 号楼 (8+1F)

外墙保温完成, 外墙涂料完成,
固定玻璃窗扇安装完成, 精装完成88%,
一体板完成, 屋面瓦完成, 宝瓶柱安
装完成, 橱柜进场



9 号楼 (17F)

外保温完成89%, 外墙涂料完成55%,
卫生间防水完成, 给水管完成,
防火门框安装完成



10 号楼 (8+1F)

精装完成78%，外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安装，橱柜进场



11 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，精装完成85%，一体板完成，屋面瓦完成，宝瓶柱安装完成



12 号楼 (17F)

内墙抹灰完成97%，卫生间防水施工完成，给水管完成，地暖管完成，保温完成85%，涂料完成58%



13 号楼 (8+1F)

外墙保温完成，外墙涂料完成，固定玻璃窗扇安装完成，精装修完成78%，一体板完成，屋面瓦完成，橱柜进场



14 号楼 (18F)

内墙抹灰完成，外墙保温完成，外墙涂料完成95%，精装完成30%，玻璃安装完成80%，电梯安装完成70%



15 号楼 (18F)

给水完成，卫生间防水完成，地暖盘管完成，外保温完成40%，外墙涂料完成5%，电梯安装完成20%



16 号楼（17F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，
地暖完成85%，新风系统安装完成，
精装完成25%，玻璃安装完成20%，电梯
安装完成



室外

土方回填完成95%，围墙完成92%，小市
政完成78%、景观铺装、种树完成60%



地下

砌体完成93%，抹灰完成90%，安装
完成84%，装饰完成95%，固化地坪
施工完成20%，设备房完成50%

