

空港绿地新城六期项目进度（12月30日）

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成60%，
涂料完成16%




2 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板
完成75%，室内精装修完成74%



3 号楼（15F）

外立面保温完成98%，外墙涂料完成
96%，一体板完成52%，精装修完成45%



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成51%



5 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成95%，
室内精装完成73%



6 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成95%，
室内精装完成73%



7 号楼（16F）

外墙保温完成，外墙涂料完成96%，
一体板完成49%，室内精装修完成72%



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成50%，
涂料完成11%



9 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成95%，
室内精装完成73%



10 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成95%，
室内精装完成72%



11 号楼（16F）

外墙保温完成98%，涂料完成92%，一
体板完成40%，室内精装完成45%



12 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成75%，室
内公区吊顶完成50%



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成80%，
室内墙面找平完成72%，公区吊顶
完成72%



14 号楼（15F）

窗框安装完成，外墙保温完成62%，室内
精装修完成27%



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成71%，
室内公区吊顶完成50%



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，
室内墙面找平完成36%



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成32%，室内
电梯安装完成70%



18 号楼（16F）

室内精装完成24%，室内电梯安装
完成45%




19 号楼（16F）

外保温完成98%，涂料完成53%，室内精装修完成42%



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成53%，室内精装完成19%



21 号楼（15F）

外墙保温完成16%，室内电梯安装完成50%



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成80%，小市政完成55%，
景观完成45%



地下

地库二遍腻子完成45%，顶棚涂料完成95%，
地坪浇筑完成，桥架安装69%，
消防通风管安装53%

