

空港绿地新城六期项目进度（1月13日）

1 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成65%，
涂料完成30%



2 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板
完成80%，室内精装修完成74%，一层
大堂精装完成，室内淋浴隔断完成70%



3 号楼（15F）

外立面保温、涂料完成96%，一体板
完成80%，首层大堂精装完成，标准
层精装修完成47%



4 号楼（6F）

窗框安装完成90%，外墙保温完成53%



5 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成，室内墙地砖、腻子完成，室内淋浴隔断完成70%



6号楼（8+1F）

外墙保温、涂料、一体板完成，室内精装完成73%，室内淋浴隔断完成70%



7 号楼（16F）

外墙保温、涂料完成，一体板完成80%，
室内精装墙地砖、腻子完成



8 号楼（6F）

窗框完成90%，外墙保温完成55%，涂
料完成15%



9 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料、一体板完成，
室内精装贴砖、腻子完成



10 号楼（8+1F）

外墙保温、涂料、一体板完成，
室内精装墙地砖、腻子完成



11 号楼（16F）

外墙保温完成98%，涂料完成95%，一
体板完成60%，室内精装完成45%



12 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成75%，室
内公区吊顶完成50%



13 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成85%，
室内墙面找平完成74%，公区吊顶
完成76%



14 号楼（15F）

外墙保温完成64%，室内精装吊顶完成，
墙面找平完成，腻子完成



15 号楼（8+1F）

外墙保温完成97%，涂料完成72%，
室内公区吊顶完成56%



16 号楼（8+1F）

外墙保温完成95%，外墙涂料完成80%，
室内墙面找平完成40%



17 号楼（16F）

窗框安装完成，外墙保温完成35%，室内
电梯安装完成



18 号楼（16F）

窗框安装完成，室内精装吊顶完成，
墙面找平完成90%，室内电梯安装完成




19 号楼（16F）

外保温完成98%，涂料完成60%，室内精装修完成43%



20 号楼（15F）

外墙保温完成98%，外墙涂料完成60%，室内精装完成20%，电梯安装完成



21 号楼（15F）

外墙保温完成17%，室内电梯安装完成



室外

车库顶板防水及保护层施工完成，
室外回填土完成80%，小市政完成55%，
景观完成47%



地下

地库二遍腻子完成50%，顶棚涂料完成95%，地坪浇筑完成，桥架安装71%，消防通风管安装55%

